



## MEMORIA DE REUNIÓN

DESARROLLO SOCIAL  
SEGURIDAD, AMBIENTE Y  
SALUD

### INFORMACION GENERAL:

BLOQUE: CPO-7	PROYECTO: Inversión Social.
FECHA: 15 Julio 2017	FICHA PMA - RSE:
LUGAR O VEREDA: Nuevas Inducciones	MUNICIPIO: Puerto Gaitán
REUNION: Entrega Inversión Social " Proyecto Electrificación Rural" en Convenio con la Empresa Hocol y F.A.M.	

### ASISTENTES:

NOMBRE	ORGANIZACIÓN	CARGO
Heli Mando	JAC	Presidente
glga Lucia Diaz	JAC	Secretaria
Guime Hernandez	Hocol.	Supervisor Social
Martha Ortiz.	F. A. M.	

### OBJETIVOS

1. Entrega Formal Proyecto Inversión Social a la Comunidad y JAC.
- 2.

### TEMAS A TRATAR

1. Recuento Ejecución del proyecto
2. Predios Beneficiados
3. Lectura Acta de Entrega.
- 4.

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se da inicio a la reunión con la presentación de los funcionarios presentes por parte de las empresas Hocol - Tecpetrol y Fundación Alto Magdalena (F.A.M).
- Se realiza una retroalimentación del objetivo, carbó y actividades

Purpas del Proyecto electrificación rural, se realizó un recuento de los predios beneficiados y el compromiso del contratista en ejecución y tiempos de entrega.

- Al finalizar, se realizó lectura del acta de entrega del proyecto y se atienden dudas e inquietudes de la comunidad. La comunidad y JAC, manifiestan agradecimientos por el aporte y ejecución de la obra entregada.





## COMPROMISOS Y RESPONSABLES

CODIGO	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO

La reunión inició a las 11:00 am y se cierra a las 12:00 pm

Después de leído y aprobado el documento por todos los asistentes, se firma:

### • REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACION:

NOMBRE	ORGANIZACION	CARGO	CEDULA	FIRMA
Moitha Ortiz	FAM.	coordinador	55153487	
JAIME E. HERNANDEZ	HACOL	INTERV. SOCIAL	86048386	
Hely Morina	J.A.C.	presidente	74.811431	
Olga Ruiz Diaz	JAC	Secretaria	30 982 957	

### • POR LA EMPRESA:

ELABORÓ		REVISÓ	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	Ana Funari Castellanos J.	NOMBRE	
CARGO	Supervisora DECO.	CARGO	



**Tecpetrol**

REGISTRO DE ASISTENCIA

DESARROLLO SOCIAL  
SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD

LUGAR: Ida. Nuevas Fundaciones

FECHA: 15 julio 2018

PROYECTO: Bloque CPO-7

TIPO DE REUNIÓN: Entrega Proyecto Intervención Social  
Electrificación Rural

NOMBRE	CEDULA	CELULAR	FIRMA
Yolga Alexandra Razo Cortes	40432487	3167830016	Alexandra Razo C
Diana Mailela Quinto	35.698008	3163753442	Diana Mailela Quinto
Osvaldo E. Barrion	17111702	3108597574	Osvaldo E. Barrion
Ana Bistriz Lozano	10116407	317.5373737	Ana Bistriz
Selman E Urbano Uribe	8191603	3215963719	Selman E. Urbano
Lila M. Agüendo. Roman	106374736	3222152916	Lila M. Agüendo
Aretis Saavedra	49609743	3136374055	Aretis
Eusebio bergara	17.717713	3117772662	Eusebio
Luis Agüendo. Dona	15.703.107	3104787383	Luis Agüendo
Gonzalo Baquerro Go	19.166429	3122779532	Gonzalo Baquerro
Luis M. Navarrete	17302942	3147762072	Luis M. Navarrete
Isaac Ruiz Lozano	1071986541	3506209302	Isaac Ruiz Lozano
Nancy Rocío V. M.	1121860025	3153001419	Nancy
Amarillo Cifuentes Nieto	172277930	3184925144	Amarillo Cifuentes
Isaac Ruiz Lozano	74865479		Isaac Ruiz Lozano
Yolga Razo	1067093324		Yolga Razo
William Bracho	18775177	3176805980	William Bracho
Isaac Bernado Vidal Talero	1104818796	3163430926	Isaac Bernado Vidal Talero
Bertramia Arnes Ramon	9256500	3173368480	Bertramia Arnes Ramon





## ACTA DE ENTREGA

**LA EMPRESA HOCOL S.A. y TECPETROL** comprometidos con el desarrollo comunitario de sus zonas de influencia, a través de **LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA**, hace entrega de al Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Nuevas Fundaciones de la siguiente obra eléctrica:

1. Construcción a todo costo de 13.500 mts de línea trifásica en media tensión
2. 13.200voltios, como segundo circuito, en cable de aluminio ACSR 1/0.
3. Proyecto que fue aprobado y recibida la obra por parte de la Electrificadora del Meta.

### Desarrollo de la Actividad

- Se instalaron estructuras RH231 (Cant. 15), ítem cumplido en su totalidad.
  - Se instalaron anclajes correspondientes para colocación de retenidas o templetes (Cant 60 Und).
  - Se extendió, y se tensiono el cable 3 x 1/0, en un tramo de 13.500 mts.
- Se cerraron puentes y se hicieron pruebas de operación.

### Beneficiarios

-De los 20 predios que se proyectaron beneficiar con el proyecto de Electrificación Rural y que tuvieran alcance en el diseño y aprobación ante la electrificadora, en la realidad resultaron 17 predios. Los tres predios como son Yobaney lo compro la Fasenda, el predio las Nubes y el Silo los dueños optaron porque solo se beneficiara el predio las Nubes y el predio la Batalla había que construir otros 6 kms en el segundo circuito, recursos que no estaban contemplados

-Esta aprobado ante la Electrificadora del Meta, el diseño para construir los ramales para los 17 usuarios.

**MEMORIAS DE CÁLCULO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RAMALES A LAS 17 VIVIENDAS DEL PROYECTO**

NUMERO	NOMBRE	CAPACIDAD	TIPO	No. USUARIO	POSTE MT	RED MT	No. HILOS	CALIBRE MT	POSTE BT	RED BT	No. HILOS	CALIBRE BT
T1	RANCHO ANCLA	15	MONOFASICO	1	2	180	2	2	0	0	0	0
T2	MATA LARGA	15	MONOFASICO	1	3	270	2	2	0	0	0	0
T3	CIMARRON	45	TRIFASICO	1	50	4650	3	2	0	0	0	0
T4	CANAGUAY	15	TRIFASICO	1	25	2325	3	2	0	0	0	0
T5	LA HUASTECA	15	MONOFASICO	1	9	837	2	2	0	0	0	0
T6	CAMPAMENTO LA HUASTECA	15	MONOFASICO	1	52	4836	2	2	0	0	0	0
T7	ZARAGOZA	15	MONOFASICO	1	35	3255	2	2	0	0	0	0
T8	CAMPAMENTO JM	15	MONOFASICO	1	1	15	2	2	0	0	0	0
T9	LA COLINA	15	MONOFASICO	1	6	558	2	2	0	0	0	0
T10	RESTAURANTE KM 26 [SAN MIGUEL]	15	MONOFASICO	2	1	15	2	2	7	322	2	2
T11	VILLA PAOLA	15	MONOFASICO	1	9	837	2	2	0	0	0	0
T12	TRES HERMANOS	15	MONOFASICO	1	6	558	2	2	0	0	0	0
T13	LA GRANJA	15	MONOFASICO	1	20	1860	2	2	0	0	0	0
T14	LAS NUBES	45	TRIFASICO	1	80	7440	3	2	0	0	0	0
T15	LA FELIVA	15	MONOFASICO	1	2	186	2	2	0	0	0	0
T16	LA GLORIA	15	MONOFASICO	1	4	372	2	2	0	0	0	0

RAMALES		
ITEM	MEDIDA	CANTIDAD
RED TRIFASICA	m	14.415,00
RED MONOFASICA	m	13.779,00
CAPACIDAD INSTALADA	kVA	300,00
NUMERO USUARIOS	Und	17,00
RED BT	m	322,00
POSTES MT	Und	305,00
POSTES BT	Und	7,00


RED PRINCIPAL		
ITEM	MEDIDA	CANTIDAD
RED TRIFASICA	m	13.500,00
POSTES MT	Und	135,00
P103	Und	61,00
P112	Und	57,00
RH 231	Und	16,00


Dentro del marco del proyecto denominad **"DESARROLLO COMUNITARIO"**.

HOCOL S.A. continúa comprometida con la comunidad para alcanzar nuestros propósitos comunes.

Se firma en la vereda Nuevas Fundaciones del municipio de Puerto Gaitán – Meta, el día **(19 de junio de dos mil dieciocho (2018))**

ENTREGA:


  
MARTHA EUGENIA ORTIZ POLANIA  
Coordinadora FAM-Campo Ocelote

  
Representante HOCOL S.A.

RECIBE:



Representante  
JAC Nuevas Fundaciones

  
Representante Tecpetrol